

12.11.2020

**п.1.** В соответствии с распоряжением Жилищного комитета Санкт-Петербурга от 30.09.2020 № 962-р "О внесении изменения в распоряжение Жилищного комитета от 31.12.2019 № 2421-р» в 2020 году в Кировском районе Санкт-Петербурга запланировано выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов **по 96 адресам (143-м объектам)** на общую сумму **600 911 685,23 руб.**, из них:

<b>Ремонт крыш</b>	<b>35 объектов</b>	<b>161 199 154,33 руб.</b>
<b>Ремонт инженерных систем</b>	<b>28 домов (63 объекта)</b>	<b>322 057 782,31 руб.</b>
<b>из них:</b>		
Ремонт системы холодного водоснабжения	15 объектов	16 104 822,60 руб.
Ремонт системы горячего водоснабжения	9 объектов	20 105 950,80 руб.
Ремонт системы теплоснабжения	21 объект	251 074 331,95 руб.
Ремонт системы водоотведения	14 объектов	17 848 027,20 руб.
Ремонт системы газоснабжения	2 объекта	642 065,76 руб.
Ремонт системы электроснабжения	2 объекта	16 282 584,00 руб.
<b>Ремонт системы АППЗ</b>	<b>3 объекта</b>	<b>18 260 194,80 руб.</b>
<b>Ремонт фасадов</b>	<b>5 объектов</b>	<b>39 442 947,60 руб.</b>
<b>Ремонт (замена) лифтового оборудования</b>	<b>5 объекта (17 ед.)</b>	<b>50 948 659,16 руб.</b>
<b>Разработка проектно-сметной документации</b>	<b>32 объекта</b>	<b>9 002 947,03 руб.</b>

**Без учета разработки проектно - сметной документации – 70 МКД (111 объектов).**

По состоянию на 11.11.2020 работы по капитальному ремонту завершены по 100 объектам, из них исполнительная документация согласована администрацией Кировского района по 96 объектам.

Выполнение по оставшимся 11 объектам распределилось следующим образом:

**Ремонт крыш – 6 объектов**

по 2 объектам выполнение составляет от 70% до 90%

по 4 объектам выполнение составляет от 90% до 100%

**Ремонт системы АППЗ – 2 объекта**

по 2 объектам выполнение составляет от 50% до 70%

**Ремонт фасада – 2 объекта**

по 2 объектам выполнение составляет от 70% до 90%

**Ремонт (замена) лифтового оборудования – 1 объект**

по 1 объекту выполнение составляет от 0% до 10%, поставка оборудования.

**п. 2.**

В соответствии с распоряжением Жилищного комитета Санкт-Петербурга от 30.09.2020 № 962-р "О внесении изменения в распоряжение Жилищного комитета от 31.12.2019 № 2421-р» в 2020 году в Кировском районе Санкт-Петербурга запланировано выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов собственники которых

формируют фонд капитального ремонта на специальном счете **по 4 адресам** на общую сумму **23 887 438,38 руб.**, из них:

Ремонт крыш	2 объекта	6 561 891,60 руб.
Ремонт системы холодного водоснабжения	1 объект	2 904 621,18 руб.
Ремонт (замена) лифтового оборудования	1 объект (4 ед.)	14 420 925,60 руб.

По состоянию на 18.11.2020 работы по капитальному ремонту завершены по всем объектам, а именно:

№	Адрес	Вид работ	Подрядная организация	дата завершения	Дата предоставления документов в ЖК
1	Стойкости ул., д.13 корп. 2 литера А	крыша	ООО "КВАНТОР"	20.10.2020	Направлены 16.11.2020
2	Автовская ул., д.15, корп.2, литера А	крыша	ООО "КВАНТОР"	20.10.2020	Направлены 16.11.2020
3	Маршала Казакова ул., д.10 корп. 1 литера Г	Лифтовое оборудование	ООО "Мосрегионлифт"	16.11.2020	Исполнительная документация на согласовании у заказчика, планируется представить 24.11.2020
4	Стачек пр., д.107, корп.1, литера А	Холодного водоснабжение	ООО «ВЕГА»	31.08.2020	Оплачено